УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Республики Алтай
Карпинский Александр Владимирович
«16.12.2025
Дата
Подпись

Акт обследования аварийных деревьев № 1-65-2025

лесных насаждений Чемальское лесничества,

Республика Алтай (субъект Российской Федерации)

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
1	2	3	4
Семинское	Семинская	2	29, 56, 100

Перечетная ведомость
Аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51.60859 85.80449	Б	12	12	0,057	Мех. Повреждение ствола под кроной прошлых лет, слом вершины, бактериальная водянка	2026-2027
2	51.60874 85.80448	Б	13	24	0,24	Наличие плодовых тел трутовых грибов, гниль, отработано стволовыми вредителями	2026-2027
3	51.60879 85.80439	Б	12	16	0,1	Опасный наклон ствола, бактериальная водянка	2026-2027
4	51.60869 85.80429	Б	13	20	0,2	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина, бактериальная водянка	2026-2027
5	51.60894 85.80406	Б	18	28	0,47	Наличие стволовой гнили, сухобочина, бактериальная водянка	2026-2027

6	51.60888 85.80391	Б	17	24	0,41	Мех. повреждение ствола под кроной прошлых лет, наличие плодовых тел трутовых грибов, гниль	2026-2027
7	51.60887 85.80388	Б	17	24	0,33	Наличие стволовой гнили	2026-2027
8	51.60888 85.80383	Б	18	28	0,47	Наличие плодовых тел трутовых грибов, бактериальная водянка	2026-2027
9	51.60895 85.80382	Б	10	16	0,09	Наличие плодовых тел трутовых грибов, бактериальная водянка	2026-2027
10	51.60899 85.80383	Б	17	20	0,27	Опасный наклон ствола, бактериальная водянка	2026-2027
11	51.60889 85.80351	Б	23	32	0,87	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка	2026-2027
12	51.60850 85.80423	Б	22	28	0,59	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
13	51.60850 85.80426	С	32	52	3,09	Наличие стволовой гнили, заселено стволовыми вредителями	2026-2027
14	51.60848 85.80435	Б	17	20	0,27	Наличие стволовой гнили	2026-2027
15	51.60834 85.80424	Б	18	28	0,47	Наличие стволовой гнили	2026-2027
16	51.60822 85.80402	Б	17	28	0,47	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
17	51.60822 85.80400	С	32	48	2,61	Опасный наклон ствола	2026-2027
18	51.60821 85.80394	С	32	44	2,18	Опасный наклон ствола	2026-2027
19	51.60820 85.80393	Б	17	32	0,63	Наличие стволовой гнили, табачные сучки	2026-2027
20	51.60809 85.80383	С	32	52	3,09	Сухие ветви в кроне, рак смоляной	2026-2027
21	51.60827 85.80357	С	32	44	2,18	Усыхание вершины, рак смоляной	2026-2027
22	51.60832 85.80365	С	32	56	3,6	Опасный наклон ствола, рак смоляной	2026-2027
23	51.60833 85.80356	С	32	56	3,6	Сухие ветви в кроне, рак смоляной	2026-2027
24	51.60841 85.80357	С	30	48	2,61	Опасный наклон ствола	2026-2027
25	51.60849 85.80389	Б	18	28	0,47	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
26	51.60857 85.80339	Б	16	20	0,27	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
27	51.60929	Б	8	12	0,046	Наличие плодовых тел,	2026-2027

	85.80259					гниль	
28	51.60937 85.80249	Б	12	20	0,16	Наличие стволовой гнили, слом вершины	2026-2027
29	51.60935 85.80227	Б	25	28	0,73	Наличие стволовой гнили	2026-2027
30	51.60948 85.80213	Б	25	32	0,97	Морозобойная трещина	2026-2027
31	51.60926 85.80204	Б	20	24	0,41	Наличие стволовой гнили	2026-2027
33	51.60926 85.80215	С	32	64	4,72	Опасный наклон ствола, рак смоляной, заселено стволовыми вредителями	2026-2027
34	51.60908 85.80232	Б	18	28	0,47	Наличие стволовой гнили, сухобочина	2026-2027
35	51.60868 85.80197	С	32	52	3,09	Наличие плодовых тел, гниль	2026-2027
36	51.60869 85.80191	С	32	40	1,63	Опасный наклон ствола	2026-2027
37	51.60869 85.80187	С	28	32	1,0	Наличие стволовой гнили, морозобойная трещина	2026-2027
38	51.60870 85.80225	С	33	60	4,15	Опасный наклон ствола, заселено стволовыми вредителями	2026-2027
39	51.60861 85.80228	С	32	52	3,09	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, отработанно стволовыми вредителями	2026-2027
46	51.60835 85.80301	С	32	48	2,61	Наличие стволовой гнили, полное усыхание кроны, отработанно стволовыми вредителями	2026-2027
47	51.60837 85.80285	С	32	56	3,6	Наличие плодовых тел	2026-2027
48	51.60808 85.80332	С	32	60	4,15	Опасный наклон ствола, рак смоляной	2026-2027
51	51.60806 85.80343	С	32	60	4,15	Опасный наклон ствола, морозобойная трещина	2026-2027
52	51.60806 85.80350	С	32	60	4,15	Опасный наклон ствола	2026-2027
54	51.60823 85.80382	С	32	44	2,18	Наличие плодовых тел трутовых грибов	2026-2027
55	51.60861 85.80284	Б	18	24	0,33	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка	2026-2027
56	51.60864 85.80281	С	32	68	5,35	Опасный наклон ствола	2026-2027
57	51.60864 85.80275	С	30	36	1,3	Частичное усыхание кроны, рак смоляной	2026-2027
65	51.60895 85.80126	Б	17	24	0,33	Наличие стволовой гнили, морозобойная	2026-2027

						трещина	
66	51.60917 85.80125	Б	12	36	0,59	Наличие стволовой гнили, бактериальная водянка	2026-2027
67	51.60914 85.80105	С	30	44	2,18	Опасный наклон ствола	2026-2027
68	51.60912 85.80098	С	32	56	3,6	Расщепление ствола	2026-2027
70	51.60894 85.80068	Б	19	28	0,47	Наличие стволовой гнили	2026-2027
72	51.60881 85.80056	С	32	56	3,6	Рак смоляной	2026-2027
76	51.60880 85.80089	С	32	64	4,72	Частичное усыхание кроны	2026-2027

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев: А.И. Бутаков

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Должность Зам. начальника отдела ЗЛ и ГЛПМ Подпись Телефон 8 (385 2) 63-31-70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: в соответствии с п. 62 приказа МПР и экологии РФ от 09.11.2020 № 912 рубка аварийных деревьев в количестве 54 шт. (93,413 м^3) из них: сосна 26 шт. (82,23 м^3), береза 28 шт. (11,183м^3).